



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูลาด
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตูลาด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานการเกษตรและแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตงไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อินทรีย์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมง บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๘๐	๓๒๐	/			๑๒ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ พอเพียง บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐	๓๐	/			๒๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	

๑.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานให้เต็มมาตรฐาน
 ๑.๒ แผนงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานและโครงการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ภายใน บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ ๔	๑๒๕,๘๐๐	๑๒๕,๘๐๐	-	/			๑๔ มิ.ย. - ๙ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ภายใน บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ ๔	๙๘,๑๐๐	๙๘,๑๐๐	-	/			๑๔ มิ.ย. - ๙ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ภายใน บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ ๑๐	๙๘,๑๐๐	๙๘,๑๐๐	-			/	-	กองช่าง	โอนลด
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ภายใน บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ ๑๐	๑๑๔,๖๐๐	๑๑๔,๖๐๐	-	/			๑๓ มิ.ย. - ๙ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านตุลาค หมู่ ที่ ๑,๙	๙๙๖,๖๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๓๒๘,๖๐๐	/			๑๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาดเก่า หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	/			๒๗ ก.พ. - ๑๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายภายในบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ ๓	๑๘๗,๔๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๔๐๐	/			๓๑ ส.ค. - ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก ผักหวาน หมู่ที่ ๔,๑๐	๕๖๗,๕๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	/			๑๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสี่สุข หมู่ที่ ๕	๒๓๙,๖๐๐	๒๓๖,๖๐๐	๓,๐๐๐	/			๓ พ.ค. - ๑๖ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสาเ้า หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	/			๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานโครงการสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗	๒๐๖,๙๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑,๙๐๐	/			๓๑ มี.ย. - ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๓๑ มี.ย. - ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘	๒๕๑,๖๐๐	๒๔๗,๗๐๐	๓,๙๐๐	/			๒๔ พ.ค. - ๑๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘	๒๔๘,๓๐๐	๒๔๔,๔๐๐	๓,๙๐๐	/			๒๐ พ.ค. - ๒๖ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๑๑	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	/			๒๖ เม.ย. - ๑๔ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแตะ หมู่ที่ ๑๒	๑๑๐,๗๐๐	๑๑๐,๗๐๐	-	/				กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแตะ หมู่ที่ ๑๒	๕๙,๔๐๐	๕๙,๔๐๐	-	/				กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ทับหน้า บ้านหนองแตะหมู่ที่ ๑๒	๕๙,๔๐๐	๕๙,๔๐๐	-	/				กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสี่ก หมู่ที่ ๕	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๖,๒๐๐	/				กองช่าง	โอนเพิ่ม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก ผักหวาน สายหลังโรงเรียนบ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ ๑๐	๙๘,๑๐๐	๙๗,๐๐๐	๑,๑๐๐	/				กองช่าง	โอนเพิ่ม

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๙๙,๒๐๐	๖,๗๕๘,๕๐๐	๓๔๐,๗๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๐๖,๔๐๐	๑,๖๖๐,๔๐๐	๔๖,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	/			๒๙ธ.ค.๖๕ -๔มี.ค.๖๖ และ ๑๑-๑๗เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๒.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการหยุดอุบัติเหตุบนถนน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๓๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๓๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพ ติด To be number one (ศูนย์เพื่อน ใจเรียนรู้ในชุมชน/หมู่บ้าน)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	กอง สาธารณสุข	
๓๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๕	๑๘๕	/			๒๕ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุข	

๒.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.ตุลาค	๙๐๐,๐๐๐	๘๘๖,๒๐๐	๑๓,๘๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๓๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๓๘	โครงการอบรมผู้ปฏิบัติการระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๗ มิ.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ครอบครั ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐	๓๐,๗๖๐	๙,๒๔๐	/			๓ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๒.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า และการท่องเที่ยว
๒.๒ แผนงานวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงทางตำบล ผู้ลาต ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๒๓,๙๕๐	๑,๐๕๐	/			๒๗ พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๔๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน ตำบลผู้ลาต	๗๐,๐๐๐	๖๖,๕๓๐	๓,๔๗๐	/			๗ ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๑ แผนงานพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๔๕	๕,๔๕๕	/			๒๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๔๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๗๗๔	๒๔,๒๒๖	/			๑๓-๑๗ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทรายมูล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	/			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๕	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	/			๓๑ มี.ค. -๑๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/			๒๕ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๓.๑ แผนงานพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ผู้พิทักษ์ตลาด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/			๑๘-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔๘	โครงการรอบต.พ.บ.ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๐	๘๒๐	/			๓๐ มี.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาด	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการสนับสนุนสถานเด็กและเยาวชน ตำบล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๕๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพ บทบาทกลุ่มสตรี ตำบลตลาด	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๓๐ มี.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล ตลาด ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	-	กอง การศึกษาฯ	

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๓.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติระดับตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/			๑๔ ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๖๑,๖๓๐	๒๔๖,๘๔๒	๑๔,๗๘๘	/			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุง ภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-			/	-	กอง การศึกษาฯ	โอนลด

๔.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	๖,๓๐๐				๗ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕๖ โครงการ	๑๗,๑๐๗,๓๓๐	๑๕,๕๕๕,๘๕๖	๑,๕๕๑,๔๘๔	๕๒	-	๑๔			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน